



珠海市水务工程质量监督站

监督简报

(第 63 期)

市水务工程质量监督站办公室

2018 年 6 月 4 日

科学管理 程序规范
廉洁自律 高效服务
质量受控 安全第一

本期要目

【要闻】

- ★市海洋农业和水务局开展白藤水闸重大安全生产事故隐患整治督查
- ★市水务工程质量监督站动员部署“思想大解放、作风大转变、效率大提升”三大行动
- ★市水务工程质量监督站召开党支部扩大会议专题学习讨论“思想大解放、作风大转变、效率大提升”

【简讯】

【监督业务】

- ★项目报监情况
- ★质量监督情况
- ★安全监督情况
- ★质量检测情况

欢迎浏览珠海市水务协会网页

网址: <http://zhswxh.com/>

【要闻】

市海洋农业和水务局开展白藤水闸重大安全生产 事故隐患整治督查

5月7日，市海洋农业和水务局建管科会同市水务工程质量监督站对白藤水闸重大安全生产事故隐患整治工作开展督查。

督查组向相关负责人详细了解水闸重建工作进展情况，仔细复查前几次检查存在问题的整改情况，并对水闸控制房线路整理、水闸手动控制箱锁闭、应急值班台账、突发事件应急处置预案及水闸监测资料等进行了认真检查，提出了废弃的水闸手动控制箱未拆除也未贴封条、突发事件应急处置预案审批手续未及时完善、监测资料及隐患整治工作台账不完善等问题。

据了解，目前水闸重建工作已完成初设文件、施工图审查修编和施工图预算编制，正在开展施工图预算审查和施工招标等工作。督查组对相关单位在水闸手动控制箱锁闭、应急值班台账完善等问题上完成的整改工作给予了肯定，要求相关责任单位要严格贯彻落实上级相关部门提出的整改要求，认真、细致、不折不扣地做好隐患整改工作，并就本次督查中发现的问题尽快组织整改回复我局。

市水务工程质量监督站动员部署“思想大解放、作风大转变、效率大提升”三大行动

5月11日上午，市水务工程质量监督站党支部书记、站长谭良生主持召开党支部扩大会议，对《珠海市海洋农业和水务局落实思想大解放、作风大转变、效率大提升实施方案》进行动员部署。市水务协会秘书处人员一并参加会议。

谭良生在“三大行动”动员部署大会上强调，要全面贯彻落实党的十九大精神，以习新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，深入贯彻落实新时代党的建设总要求，认真推进落实“大学习、深调研、真落实”工作部署，围绕“思想大解放、作风大转变、效率大提升”，撸起袖子加油干，知难而进，迎难而上，扎实有效推进水利工程“质量、安全、稽察”工作，高质量建设珠海一流水务质监队伍，为推动新时代珠海“二次创业”贡献水务质监力量。

谭良生指出，近年来，在市海洋农业和水务局正确领导下，市水务工程质量监督站高质量完成各项工作，取得了显著成绩。但是，对标“四个走在全国前列”“四个继续成为”新要求，对标市局落实“思想大解放、作风大转变、效率大提升”实施方案的要求，站党员干部在思想、作风、效率方面还存在一定的差距和不足。为此，必须把思想和行动统一到市委和市海洋农业和水务局的决策部署上来，提高政治站位，推动全面深化改革，坚持党要管党、全面从严治党，将推动思想大解放、

作风大转变、效率大提升与坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良流毒影响有效结合起来，坚持破立并举，严管与厚爱相结合，在站内部倡导清清爽爽的同志关系、规规矩矩的上下级关系、干干净净的政商关系，营造风清气正的干事创业环境。

谭良生要求，要把推动“思想大解放、作风大转变、效率大提升”融入到站的各项工作当中去，加强统筹谋划，强力推进，确保人人肩上有担子，各项工作出成效。一要抓好水利工程“质量、安全、稽察”三项中心工作，确保我市水利建设事业持续、健康发展；二要全力配合和协助市局开展水利运行设施安全督查、水利工程施工扬尘污染防治、水利建设领域农民工工资支付、水利工程质量与安全宣传培训以及珠海市水利建设市场主体信用信息管理办法宣贯等工作；三要从严落实党建和党风廉政建设工作，始终保持政治定力，着力践行政治担当，不断优化政治生态。

谭良生强调，全站同志要凝聚起强大的合力共同推进落实思想大解放、作风大转变、效率大提升，发扬“五+二、白+黑”的拼搏精神，做到高效再高效，大力弘扬“定了就干、马上就办、办就办好”精神，以坐不住的责任感、等不起的紧迫感、慢不得的危机感，在“三大行动”中争先有为、建功立业，为新时代珠海“二次创业”做出应有的贡献。

市水务工程质量监督站召开党支部扩大会议专题学习讨论“思想大解放、作风大转变、效率大提升”

5月29日上午，市水务工程质量监督站党支部书记、站长谭良生主持召开党支部扩大会议，专题学习讨论“思想大解放、作风大转变、效率大提升”。会议号召，全站同志要深入贯彻落实党的十九大精神和深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，再燃改革激情，重整行装再出发，推动落实思想大解放、作风大转变、效率大提升，为新时代珠海二次创业贡献水务质监队伍力量。

会上，在传达学习局党组近期有关会议精神和再次学习习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时的讲话精神后，全站同志围绕“思想大解放、作风大转变、效率大提升”主题，对标对表“四个走在全国前列”“四个继续成为”新要求，联系自身思想认识和工作实际作了积极发言，并交流了学习心得和体会。大家一致认为，市委部署开展“思想大解放、作风大转变、效率大提升”活动主题，以实际行动推动习近平总书记系列重要讲话精神和省委决策部署在珠海落地生根，更加坚定自觉的在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，必将有力推动新时代珠海“二次创业”，为广东奋力实现“四个走在全国前列”提供有力保障。

谭良生强调，要切实把思想大解放、作风大转变、效率大提升落实到全站的所有工作当中。一要全力落实市局近期的工

作部署，在水利工程建设施工扬尘污染防治工作和水利建设领域农民工工资支付保障工作以及珠海市水利建设市场主体信用信息管理方法的宣贯和运用工作上，出实招，见实效，全面履行水务质监队伍的责任担当；二是要继续开展好水利工程“质量、安全、稽察”三大中心工作，为全市水利工程建设提供过硬的监督和技术支撑；三要在全市水利设施运行监督管理、质量与安全评价、质量与安全宣传培训、省市挂点督办工作以及水务协会管理等工作上全力支持市局，充分体现“爱干事、会干事、能干事”的精神风范，并切切实实做出工作成效。



谭良生最后强调，全站同志要切实加强理论和业务学习，严守政治纪律和政治规矩，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，努力营造风清气正的政治生态。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，抓好党性教育和“不忘初心，牢记使命”教育，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态扎实苦干，推动各项工作落到实处。

【简讯】

■5月2日，我站负责人参加局党组会议，参与学习市政府第一季度经济工作会议精神以及市委关于严明纪律切实保证机构改革顺利进行有关通知精神等。

■5月3日上午，我站召开支部扩大会议，传达学习局党组有关会议精神，贯彻落实全面彻底肃清李嘉、万庆良流毒影响会议精神。下午，我站负责人参加局党组全面彻底肃清李嘉、万庆良流毒影响专题民主生活会征求意见座谈会。

■5月4日，站党支部班子成员参加市局组织召开的习近平总书记重要讲话精神宣讲会。

■5月8日，我站负责人率队参加市局组织的推进水利建设市场诚信建设工作领导小组工作会议。

■5月9日，站分管领导到香洲区人民法院参加党风廉政警示教育活动。

■5月11日，我站对贯彻落实《市海洋农业和水务局落实“思想大解放、作风大转变、效率大提升”实施方案》进行动员部署。

■5月15日，我站负责人率队到斗门区开展水利工程安全度汛及农民工工资支付保障工作检查。

■5月16日，我站负责人参加局党组会议，学习市委办《再让激情建设一个新珠海》以及市委组织部《关于开展“思想大解放、作风大转变、效率大提升”查摆整改问题的通知》精神

等。

■5月18日，我站派员参加市局工会、妇委会换届选举大会。

■5月22日下午，局党委办督导检查我站党支部党建工作；紧接着，我站负责人参加市局组织召开的研究部署分管部门和单位党风廉政建设工作会议。

■5月24日，我站负责人参加局党组会议，参与学习李希书记在省委常委会上的讲话精神以及学习第73次市委常委会会议精神等。

■5月25日，我站负责人参加局党组理论学习中心组宪法专题学习会。

■5月29日，我站召开党支部扩大会议学习局党组和上级有关文件精神，专题学习讨论“思想大解放、作风大转变、效率大提升”。

【监督业务】

★项目报监情况

5月份新增报监项目1宗，为珠海市竹银水源工程-局部山体滑塌隐患治理工程。工程主要建设内容为竹银水库和月坑水库库区内已经发生的山体塌滑边坡处理，库区存在安全隐患的裸露边坡处理。

★质量监督情况

截至 2018 年 5 月底，累计受理水利工程质量监督申请标段 112 个，已完工标段 97 个(其中验收工作未完成标段 9 个)，在建标段 15 个。

5 月份，共对 15 个水利工程项目开展质量监督工作，现场完工标段 1 个；收尾期标段 4 个；中期紧张施工项目 2 个；动工初期项目 8 个。监督工作重点是全面宣传贯彻水利工程施工扬尘污染防治，以及加强水利建设领域农民工工资支付管理文件的宣传和配合督办检查。

2018 年 5 月份水利在建项目施工统计情况				
序号	监督书编号	项目简称	进展情况	备注
1	ZSZJ-2017-001	三灶定家湾桥涵	尾 声	
2	ZSZJ-2017-002	前山河拦污栅	重新开工	停工后新开
3	ZSZJ-2017-003	大门口水道引水工程	尾 声	
4	ZSZJ-2017-007	排河泵站	主体紧张施工中	
5	ZSZJ-2017-012	平沙新城区 7 号水闸	基础处理施工中	
6	ZSZJ-2017-013	横琴环岛西景观工程	迟缓施工中	变更影响
7	ZSZJ[2018]第 1 号	莲洲易涝区整治	迟缓施工中	征迁影响
8	ZSZJ[2018]第 2 号	乾赤易涝区整治	迟缓施工中	变更、征迁影响
9	ZSZJ[2018]第 3 号	乾务海堤达标加固	施工中	征迁有影响
10	ZSZJ[2018]第 4 号	三灶湾二号船闸加固	紧张施工中	
11	ZSZJ[2018]第 5 号	白蕉新环三围海堤修复	施工中	
12	ZSZJ[2018]第 6 号	黄杨河东堤(第三标段:水闸工程)	施工中	变更、及周围影响
13	ZSZJ[2018]第 7 号	正坑和坑尾水库输水工程	新开工	4 月份报监
14	ZSZJ[2018]第 8 号	飞沙村水闸	新开工	4 月份报监

■市属在建水利项目监督情况

一、洪湾渔港防洪基础设施工程：已完工，完成了分部验收及核备。

二、前山河拦污栅工程：停工后重新开工，正在灌注桩施工。项目经理、总工及监理单位总监未到位。

监督要求：一是建立送检台账，送检材料的检测报告要及时取回，整理归档；二是钻孔灌注桩施工加强旁站工序严格把关，确保桩基质量；三是做好档案资料管理，包括施工日志、监理日志、入场教育、技术交底、安全检查、专项方案审批等记录；四是按要求做好农民工工资支付保障和防尘治理等工作。

三、竹仙洞水库加固工程：工程已完成，推进了3个分部验收，全部合格。

四、正坑和坑尾水库输水工程：4月份新动工项目，完成了接驳钢管施工，正进行加固灌浆施工，计划9月份完工。

监督要求：一是现场继续做好施工区域防尘措施；二是单元评定要和现场施工进度同步，请监理人员监督跟进；三是尽快建立农民工工资支付台账。

■各区、各建设法人项目主要监督情况

一、横琴新区

横琴环岛西堤景观工程：二标段因海域管理部门要求不准施工。一标段正进行表层种植土填筑、整形，场内排水管、给

水廊给水管基本完成，实施了部分地段的绿化植树。

监督要求：一是要求项目法人落实扬尘污染防治措施，农民工工资管理要求；二是要求参建各方及时完善工程变更程序文件手续。

二、香洲区

蛇地坑水库除险加固：工程完成，未验收。

三、斗门区

1、黄杨东堤一标段：除沙头船闸段 162m 外，主体工程已基本完成。

监督要求：项目法人要加快工程相关验收工作。

2、乾赤联围易涝区：清淤疏浚已完成草朗涌、西坑排洪渠（调整后）、斗门大坑涌（调整后）3 条涌；石狗泵站结构主体施工中。

监督要求：及时完善合同变更程序手续。

3、莲洲联围易涝区：新洲子排河、围头子排河、西窖泵站东排河清淤施工中，总体清淤完成约 60%。2 号涵洞主体完成。

监督要求：一是现场做好扬尘治理措施，尤其是涵洞施工区域；二是对完成的河道清淤应及时测量、评定。

4、乾务海堤加固项目：正施工（0+000-4+700）段的堤基清理，外江抛石，堤身填筑，砼防浪墙等；其中堤基清理已基本完成，抛石完成约 1.4 万方，堤身填筑完成约 8 千方，防浪墙砼浇筑已完成约 2km。

监督要求：一是做好防暑降温工作，确保施工作业人员安全；二是项目法人要督促参建单位加强工程资料的管理。

5、新环三围海堤修复工程：抛石完成第一级平台 368 米（桩号 DD7+800~DD8+168），约 3 万方；

监督要求：一是重要隐蔽单元签证应及时完成签字手续；二是监理日志应根据每日现场检查情况具体填写；三是抛石照片应对应具体施工部位建立台账归档；四是继续做好扬尘防治工作、汛期施工安全及度汛安全。

6、黄杨河东堤三标：旋喷桩基础处理完成，内消力池及闸室底板混凝土已浇筑完成。

监督要求：一是加快混凝土结构工程施工；二是设计单位加快提供金结机电图纸。

四、金湾区

1、联合泵站：已完成合同工程验收。

2、定家湾工业园桥涵：三座桥涵欠桥面系未施工，已开通围堰通水。

监督要求：一是加快收尾工程施工；二是监理单位要做好控制工作，落实台账管理；三是参建各方完善隐蔽验收手续。

3、排河泵站：进水结构物、泵房结构物、出水结构物正在紧张施工中，计划 6 月底完成结构封顶，项目已完成合同工程量约 61%。

监督要求：一是监理追查各质量检测报告为何不到位？再不到位立即停工整顿；二是重要隐蔽单元工程验收签证手续不

到位，立即停工整顿；三是监督意见书不不及时回复，将对有关单位进行诚信扣分。

4、金湾区大门口水道引水工程：工程收尾中，启闭排架外部装修施工中。实施质量监督抽检 8 组（混凝土抽芯 4 组，回弹 4 组）。发现管理房混凝土结构存在沉降倾斜。

监督要求：一是封闭场地，有关责任人员认真评估可能的安全隐患并采取相应防护措施；二是管理房结构沉降倾斜问题，参建单位应召开专题会议研究尽快采取措施处理。

5、三灶湾二号船闸：船闸混凝土结构施工中，交通桥及以下砼基本完成，箱涵底板开始浇筑一节。完成总工程量约 50%。

监督要求：一要求现场加强对刚浇筑完的混凝土做好洒水养护的工作；二要求现场扬尘治理按照"6 个 100%"措施落实；三要求现场农民工工资支付按照省有关文件做好相关台账工作。

五、高栏港区

1、高栏装备制造北区排洪渠：工程完工未验收。

2、平沙 7 号围水闸：预制管桩已完成；水泥搅拌桩正在施工。

监督要求：要求监理单位加强桩基础施工旁站，保证工程质量。

3、飞沙村水闸：基坑开挖完成，进行质量监督交底。传达上级有关农民工工资支付保障工作的文件精神 and 传达扬尘

防治工作文件指示，并要求落实到位。

监督要求：一要尽快上报项目划分、检测方案到我站确认、备案；二要提前筹划订货金结机电和埋件。

六、高新区

1、淇澳红树林海堤加固工程：已完工未验收。

2、情侣北路（南段）片区排洪水系建设工程：工程收尾中，完成四个分部工程验收，全部合格。

■项目验收工作情况

5 月份，3 宗项目（联合泵站、情侣北路 2#渠加盖、竹仙洞水库）开展了验收工作，涉及 2 个项目的共 7 个分部，7 个分部全部合格，1 个项目合同工程验收，结论优良。3 宗项目（联合泵站、鹤洲北堤段、洪湾防洪圈）进行了核备核定，涉及 36 个分部工程全部合格，其中 10 个优良；7 个单位工程 7 个全部合格。

★安全监督情况

5 月份,对洪湾中心渔港一标段、洪湾中心渔港二标段、前山河大型水浮莲拦污栅重建工程、乾务联围海堤达标加固工程等项目开展了 8 项次的安全监督检查。本月各在建水利项目安全生产形势总体平稳,未发生安全生产责任事故。

■市属在建水利项目安全监督情况

一、前山河拦污栅重建工程:项目已于 4 月中旬复工,目前进行管理房及平台基础的灌注桩施工。巡查时专职安全员未在现场。检查现场挖掘机操作员持证情况,无上岗证,已要求立即停止操作,更换持有效上岗证人员操作;检查项目部消防器材配置情况,项目部厨房未配备灭火器。要求各参建单位要高度重视质量安全管理工作,项目经理、总监、专职安全员须到位履职,并切实加强现场安全管理和档案资料管理。

二、洪湾中心渔港一标段:工程已于 5 月 26 日复工,无新施工机械入场,已对施工人员开展入场教育和安全技术交底。目前进行浇注护轮坎施工、混凝土防腐、现浇砼路面施工等。专职安全员已在现场,要求注意加强防暑降温措施管理,确保施工人员安全。



三、洪湾中心渔港二标段：围堰施工已完毕，泵船已退场，港池、航道开挖施工累计完成 176 万立方米（总计 219 万立方米）。水下基槽开挖隐蔽工程 K0+14.06 ~ K0+674.24、K2+517.27 ~ K2+608.07 段已验收。专职安全员已在现场。检查码头主体结构、围堰变形监测、中珠堤与对澳供水河等监测资料，显示无异常。

根据《珠海市海洋农业和水务局关于进一步加强珠海洪湾中心渔港工程建设质量安全管理的通知》（珠海农水函〔2018〕417 号）文件精神，了解跟进相关事项进展情况。要求有关参建单位继续根据市局的文件精神完善工作要求；继续加强对围堰、码头主体结构、中珠堤与对澳供水河的监测和巡查；加强防暑降温措施管理，确保施工人员安全。



■ 各区、各建设法人项目安全督导情况

5 月份我站对区属项目一乾务联围海堤达标加固工程进行了 1 项次的安全督导检查。专职安全员已在现场。抽查安全措施费相关资料，使用计划明确，台账清楚，相关票据完善。要求做好防暑降温工作，确保施工作业人员安全。

5 月 7 日，我站协助局建管科对白藤水闸重大安全生产事

故隐患整治工作开展督查。督查组提出了废弃的水闸手动控制箱未拆除也未贴封条、突发事件应急处置预案审批手续未及时完善、监测资料及隐患整治工作台账不完善等存在问题，并就问题尽快组织整改回复我局。

5月15日，按照《珠海市海洋农业和水务局关于开展水利工程安全度汛及农民工工资支付保障工作检查的通知》要求，检查督导二组谭良生站长率监督员深入斗门区，对9个在建、在管水利工程项目安全度汛及农民工工资支付保障工作开展专项核查。



★质量检测情况

时间：2018 年 5 月

序号	工程简称	检测内容	检测情况说明	备注
一	自检			
1	乾赤联围易涝区整治（近期）工程	检测砼试块 4 组，检测结果合格。	报告已出，已领取。	
2	珠海市前山河大型水浮莲拦污栅重建工程	检测砼试块 4 组，检测结果合格。	报告已出，已领取。	
3	黄杨河东堤一标段	检测砼试块 25 组，检测结果均合格。	报告已出，已领取。	
4	小林联围排河泵站工程	检测粗骨料 3 组、砂料 6 组、钢管焊缝质量检测 3 段、钢筋 2 组、砼试块 18 组，检测结果合格。	报告已出，已领取。	
5	珠海市正坑和坑尾水库输水接驳应急工程	检测钢管防腐检测 1 段、钢管焊缝质量检测 1 段、砼试块 2 组，检测结果均合格。	报告已出，已领取。	
6	黄杨河东堤整治达标工程（第三标段：水闸工程）	检测水泥 1 组、砂浆配合比 2 组、砂料 1 组、钢筋 6 组、土工布 1 组，其中砂浆配合比检测结果不作评定，其余项目均检测合格。	报告已出，已领取。	
7	白蕉联围新环三围段海堤修复工程	检测块石 2 组，检测结果合格。	报告已出，未领取	
8	定家湾工业园堤防桥涵工程	检测水泥 1 组、粗骨料 1 组、水泥碎石集料无侧限抗压 4 组、石屑 1 组、砼试块 4 组、土工格栅 1 组，检测结果均合格。	报告已出，已领取。	
9	斗门区乾务联围海堤达标加固工程	检测填土压实度 15 组、块石 2 组、击实试验 3 组、砼试块 14 组。击实试验检测结果不作评定，其余项目检测结果均合格。	报告已出，已领取。	

序号	工程简称	检测内容	检测情况说明	备注
二	监理平行检测			
1	三灶湾大堤二号船闸加固工程	检测块石 2 组、搅拌桩钻孔取芯检测 1 根、闸门焊缝检测 1 扇、钢筋 2 组、钢筋焊接 3 组、砼试块 2 组，委托项目均检测合格。	报告已出，已领取。	
2	三灶镇定家湾工业园堤防桥涵工程	检测砼试块 2 组，检测结果合格	报告已出，已领取。	
3	斗门区乾赤联围易涝区整治（近期）工程	检测砼试块 3 组，检测结果合格	报告已出，已领取。	
4	小林联围排河泵站工程	检测粗骨料 1 组、钢管焊缝质量检测 3 段、砼试块 3 组，检测结果合格	报告已出，已领取。	
5	黄杨河东堤整治达标工程（一标段）	检测砼试块 3 组，检测结果合格	报告已出，已领取。	
6	珠海市正坑和坑尾水库输水接驳应急工程	检测钢管防腐检测 1 段、钢管焊缝质量检测 1 段、钢筋 5 组、砼试块 2 组，检测结果均合格	报告已出，已领取。	
7	黄杨河东堤整治达标工程（第三标段：水闸工程）	检测水泥 1 组、钢筋 6 组、土工布 1 组，检测结果均合格	报告已出，已领取。	
三	质监站监督抽检			
1	金湾区大门口水道引水工程	检测实体砼取芯抗压 4 组、砼回弹 4 个构件，其中实体砼取芯抗压 3 组合格，1 组不合格，砼回弹 3 个构件合格，1 个构件不合格。	报告已出	

附表一

质量监督情况汇总表

时间：2018 年 5 月

序号	项目简称	参建单位	项目进展状况	月检查情况	监督要求
一		市属项目			
1	洪湾渔港防洪基础设施工程	建设单位：珠海洪湾中心渔港发展有限公司 设计单位：中交第四航务工程勘察设计院有限公司 监理单位：江苏科兴项目管理有限公司 施工单位：江苏省水利建设工程有限公司	工程已完工，完成了分部工程验收及核备。		
2	前山河拦污	建设单位：市城乡防洪设施管理和技术审查中心 设计单位：广州市水务规划勘测设计研究院 监理单位：广东省科源工程监理咨询公司 施工单位：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司	停工后重新开工。	正在进行灌注桩施工。项目经理、总工及监理单位总监未到位。	一是建立送检台账，送检材料的检测报告要及时取回，整理归档；二是钻孔灌注桩施工加强旁站工序严格把关，确保桩基质量；三是做好档案资料管理，包括施工日志、监理日志、入场教育、技术交底、安全检查、专项方案审批等记录；四是按要求做好农民工工资支付保障和防尘治理等工作。
3	竹仙洞水库加固	建设单位：珠海经济特区对澳供水有限公司 设计单位：中水珠江规划勘测设计有限公司 监理单位：广东巨正建设项目管理有限公司 施工单位：江西威乐建设集团有限公司	工程已完成。	推进了 3 个分部验收，全部合格。	
4	正坑和坑尾水库输水工程	建设单位：珠海水务环境控投集团有限公司 设计单位：湖北省水利水电规划勘测设计院 监理单位：广东华禹工程咨询有限公司 施工单位：珠海市供水机械工程有限公司	完成了接驳钢管施工，正进行灌浆工程施工	检查了钢筋、水泥、砼试块、联接管焊缝、防腐等检测资料；台账建立，未发现不合格现象；单元评定资料滞后，农民工工资支付台账未建立。	一是现场继续做好施工区域防尘措施；二是单元评定要和现场施工进度同步，请监理人员监督跟进；三是尽快建立农民工工资支付台账。

序号	项目简称	参建单位	项目进展状况	月检查情况	监督要求
二		横琴新区			
1	横琴新区环岛西堤堤岸及景观工程(景观工程)	建设单位：中交横琴投资有限公司 设计单位：厦门路桥景观艺术有限公司 监理单位：广州市市政工程监理有限公司 施工单位：中交城投建设有限公司 中交第三航务工程局有限公司	二标段因海域管理部门要求不准施工填土。一标段进行表层种植土回填整形，场内给排水管基本埋设完成。实施了部分地段的绿化植树。	检查扬尘防治措施落实，农民工工资管理要求落实，基本到位。检查变更程序，不到位。	一是要求落实扬尘防治措施，农民工工资管理要求；二是要求参建各方及时完善工程变更程序文件手续。
三		香洲区			
1	蛇地坑水库除险加固	建设单位：珠海市香洲区海洋农业和水务局 设计单位：广东省水利院勘测设计院 监理单位：广东巨正建设项目管理有限公司 施工单位：济宁市水利工程施工公司	工程完成，未验收。		
四		斗门区			
1	黄杨东堤一标段	建设单位：斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心 设计单位：中工武大设计研究有限公司 监理单位：广东建浩工程项目管理有限公司 施工单位：广东省源天工程有限公司	除沙头船闸段 162m 外，主体工程已基本完成，		项目法人要加快工程相关验收工作。
2	乾赤联围易涝区	建设单位：斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心 设计单位：中水珠江规划勘测设计有限公司 监理单位：重庆江河工程建设监理有限公司 施工单位：广东省源天工程有限公司	清淤疏浚已完成草蓊涌、西坑排洪渠（调整后）、斗门大坑涌（调整后），石狗泵站施工中。	检查石狗泵站施工，检查现场扬尘防治情况，防尘网覆盖率没有达到 100%。	及时完善合同变更程序手续
3	莲洲联围易涝区	建设单位：斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心 设计单位：中水珠江规划勘测设计有限公司 监理单位：佛山市科诚工程监理有限公司 施工单位：湖北大禹水利水电建设有限责任公司	新洲子排河、围投子排河、西窖泵站东排河清淤施工中，总体清淤完成约 60%。2 号涵洞主体完成。	检查 2 号涵施工现场扬尘治理措施，基坑周边均已覆盖防尘网。	一是做好扬尘治理措施，尤其是涵洞施工区域；二是对完成的河道清淤应及时测量、评定。

序号	项目简称	参建单位	项目进展状况	月检查情况	监督要求
4	乾务海堤加固	建设单位：斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心 设计单位：湖北省水利水电规划勘测设计院 监理单位：佛山市科诚工程监理有限公司 施工单位：广东省水利水电第三工程局有限公司	（0+000-4+700）段的堤基清理，外江抛石，堤身填筑，防浪墙拆除砼浇筑等；其中堤基清理已基本完成，外江抛石已完成约 14000 立方米，堤身填筑已完成约 8000 立方米，防浪墙砼浇筑已完成约 2km。	检查工程资料：1、抽查单元工程质量评定资料，评定资料分类明确，需要补充完善“三检”材料；2、抽查工程检测资料，已建立台账，分类整理；3、抽查外江抛石抛投记录，部分记录需完善；4、抽查安全措施费相关资料，使用计划明确，台账清楚，相关票据完善。	一是做好防暑降温工作，确保施工作业人员安全；二是项目法人要督促参建单位加强工程资料的管理。
5	新环三围海堤	建设单位：斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心 设计单位：湖北省水利水电规划勘测设计院 监理单位：广东宏茂建设管理有限公司 施工单位：江苏省水利建设工程有限公司	抛石完成第一级平台 368 米（桩号 DD7+800~DD8+168），总共 3 万多立方；	1、复查 4 月 12 日巡查开展的资质体系检查提出需要完善的地方：施工、监理的相关制度内容已按要求完善，现场重点常用的规范规程书册已购置；2、检查重要隐蔽单元评定情况，签证表联合小组成员签名手续还未完成；3、检查监理日志，其中监理巡视、检验情况及施工存在问题两栏填写过于形式化；4、检查材料送检情况：块石已送三组，取回一份检验报告，抽检指标满足设计要求；5、检查农名工工资落实情况，上次谭站及其他领导开展的专项检查提出的签字盖章等需完善的地方已按要求完善；	一是重要隐蔽单元签证应及时完成签字手续；二是监理日志应根据每日现场检查情况具体填写；三是抛石照片应对应具体施工部位建立台账归档；四是继续做好扬尘防治工作、汛期施工安全及度汛安全。
6	黄杨河东堤三标段	建设单位：斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心 设计单位：中工武大设计研究有限公司 监理单位：广东顺水工程建设监理有限公司 施工单位：西北舜天建设有限公司	旋喷桩基础处理完成，内消力池及闸室底板混凝土已浇筑完成。	检查闸底板钢筋安装，质量正常。	一是加快混凝土结构工程施工；二是设计单位加快提供金结机电图纸。

序号	项目简称	参建单位	项目进展状况	月检查情况	监督要求
五		金湾区			
1	联合泵站	建设单位：珠海市金湾区联港基础投资有限公司 设计单位：广东省水利电力勘测设计研究院 监理单位：广东顺水工程建设监理有限公司 施工单位：水利部长江水利委员会陆水枢纽工程局	工程已完工。	完成了机组启动阶段验收和合同工程验收。	
2	定家湾工业园桥涵	建设单位：珠海航空城工程建设有限公司 设计单位：湖北省水利水电规划勘测设计院 监理单位：珠海经济特区建设监理有限公司 施工单位：厦门安能建设有限公司	三座桥涵欠桥面系未施工，已开通围堰通水。	检查了检测和评定台账管理，均不到位。	一是加快收尾工程施工；二是监理单位要做好控制工作，落实台账管理；三是参建各方完善隐蔽验收手续。
3	排河泵站	建设单位：珠海市金湾区联港基础投资有限公司 设计单位：广东省水利电力勘测设计研究院 监理单位：广东顺水工程建设监理有限公司 施工单位：广东省源天工程有限公司	进水、出水、泵房构筑物紧张施工中。约完成总工程量 61%	追查检测报告到位情况；追查重要隐蔽单元工程验收程序手续；追查监督意见书回复情况。	一是监理追查各质量检测报告为何不到位？再不到位立即停工整顿；二是重要隐蔽单元工程验收签证手续不到位，立即停工整顿；三是监督意见书不及时回复，将对有关单位进行诚信扣分。
4	金湾区大门口水道引水工程	建设单位：珠海市金湾区联港基础投资有限公司 设计单位：中水珠江规划勘测设计有限公司 监理单位：珠海市科睿工程项目管理有限公司 施工单位：深圳市金润建设工程有限公司	工程收尾中，启闭排架外部装修施工中。	实施质量监督抽检 8 组（混凝土抽芯 4 组，回弹 4 组）。发现管理房混凝土结构存在沉降倾斜。	一是封闭场地，有关责任人员认真评估可能的安全隐患并采取相应防护措施；二是管理房结构沉降倾斜问题，参建单位应召开专题会议研究尽快采取措施处理。
5	三灶湾二号船闸	建设单位：珠海市金湾区联港基础投资有限公司 设计单位：中水珠江规划勘测设计有限公司 监理单位：广东顺水工程建设监理有限公司 施工单位：吉林省水利水电工程局	船闸混凝土工程施工中，交通桥及以下砼基本完成，箱涵底板开始浇筑一节。完成总工程量大约 50%。	本月主要完成了该项目项目划分的确认和检测方案的备案工作。	一是要求现场加强对刚浇筑完的混凝土做好洒水养护的工作；二是要求现场扬尘治理按照“6 个 100%”措施落实；三是要求现场农民工工资支付按照省有关文件做好相关台账工作。

序号	项目简称	参建单位	项目进展状况	月检查情况	监督要求
六		高栏港区			
1	高栏装备制造北区排洪渠	建设单位：高栏港经济区政府投资建设工程管理中心 设计单位：中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 监理单位：珠海市科拓工程监理有限公司 施工单位：广东耀凯建设有限公司	工程完工未验收。		
2	平沙新城7号围水闸	建设单位：珠海交通集团路桥开发建设有限公司 设计单位：长江勘测规划设计研究有限责任公司 监理单位：广东西江工程咨询有限公司 施工单位：水利部长江水利委员会陆水枢纽工程局	工程预制管桩已完成，正在水泥搅拌桩施工。	预制管桩进场报验资料，符合要求；抽查工程原材料检测资料（水泥），3天强度合格。	要求监理单位加强桩基础施工旁站，保证工程质量。
3	飞沙村水闸	建设单位：珠海市南水镇人民政府 设计单位：中水珠江规划勘测设计有限公司 监理单位：珠海经济区建设监理有限公司 施工单位：广东天立方建设有限公司	基坑开挖基本完成；进行质量监督交底。	传达上级有关农民工工资支付保障工作的文件精神 and 传达扬尘防治工作文件指示，并要求落实到位。	一要尽快上报项目划分、检测方案到我站确认、备案；二要提前筹划订货金结机电和埋件。
七		高新区			
1	情侣北路（南段）片区排洪水系建设工程	建设单位：珠海城建市政建设有限公司 设计单位：珠海规划设计研究院/中水珠江规划勘测设计有限公司珠海分公司 监理单位：广东建浩工程项目管理有限公司 施工单位：广东省源天工程有限公司	工程收尾中。	完成四个分部工程验收，全部合格。	
2	淇澳红树林海堤加固	建设单位：珠海高新区政府投资建设工程管理中心 设计单位：中水珠江规划勘测设计有限公司 监理单位：广东海外建设监理有限公司 施工单位：金中天水利建设有限公司	已完工，未验收。		

附表二

安全监督情况汇总表

时间：2018 年 5 月

序号	项目简称	工程现状	安全监督检查内容	检查意见
1	前山河拦污栅工程	项目已于 4 月中旬复工，目前进行管理房及平台基础的灌注桩施工。	巡查时专职安全员未在现场。检查现场挖掘机操作员持证情况，无上岗证，已要求立即停止操作，更换持有效上岗证人员操作；检查项目部消防器材配置情况，项目部厨房未配备灭火器。	要求各参建单位要高度重视质量安全工作，项目经理、总监、专职安全员须到位履职，并切实加强现场安全管理和档案资料管理。
2	洪湾渔港一标段	工程已于 5 月 26 日复工，无新施工机械入场，已对施工人员开展入场教育和安全技术交底。目前进行浇注护轮坎施工、混凝土防腐、现浇砼路面施工等。	专职安全员已在现场。	要求注意加强防暑降温措施管理，确保施工人员安全。
3	洪湾渔港二标段	围堰施工已完毕，泵船已退场，港池、航道开挖施工累计完成 176 万立方米(总计 219 万立方米)。水下基槽开挖隐蔽工程 K0+14.06~K0+674.24、K2+517.27~K2+608.07 段已验收。	专职安全员已在现场。检查码头主体结构、围堰变形监测、中珠堤与对澳供水河等监测资料，显示无异常。	要求有关参建单位继续根据市局的文件精神完善工作要求；继续加强对围堰、码头主体结构、中珠堤与对澳供水河的监测和巡查；加强防暑降温措施管理，确保施工人员安全。
4	乾务联围海堤达标加固工程	正施工（0+000-4+700）段的堤基清理，外江抛石，堤身填筑，砼防浪墙等；其中堤基清理已基本完成，抛石完成约 1.4 万方，堤身填筑完成约 8 千方，防浪墙砼浇筑已完成约 2km。	专职安全员已在现场。抽查安全措施费相关资料，使用计划明确，台账清楚，相关票据完善。	要求做好防暑降温工作，确保施工作业人员安全。
5	白藤大闸	水闸存安全生产重大隐患，属省市挂牌督办项目。	督查组提出了废弃的水闸手动控制箱未拆除也未贴封条、突发事件应急处置预案审批手续未及时完善、监测资料及隐患整治工作台账不完善等存在问题，	要求就相关问题尽快组织整改并回复市局。

附表三

本月验收（核备核定）情况汇总表

时间：2018 年 5 月

序号	项目简称	参建单位	验收情况	核备核定情况	质量结论
1	洪湾渔港防洪工程	建设单位：洪湾渔港发展有限公司 设计单位：中交四航局设计院 监理单位：江苏科兴工程建设监理有限公司 施工单位：江苏水利建设有限公司		3 个分部全部合格。	
2	鹤洲北段	建设单位：斗门区市防洪设施管理和技术审查中心 设计单位：中交第二航务工程勘察设计院有限公司 监理单位：佛山科诚监理有限公司 施工单位：长江水利委员会陆水枢纽工程局		20 个分部全部合格。 7 个单位工程全部合格。	
3	联合泵站	建设单位：珠海市金湾区联港基础投资有限公司 设计单位：广东省水利电力勘测设计研究院 监理单位：广东顺水工程建设监理有限公司 施工单位：长江水利委员会陆水枢纽工程局	1 个单位，优良 1 个合同，优良	13 个分部，其中 10 个优良。	优良
4	情侣北路 2#渠 加盖	建设单位：珠海城建市政建设有限公司 设计单位：珠海规划设计研究院 监理单位：广东建浩工程项目管理有限公司 施工单位：广东成利建设有限公司	4 个分部全部合格。		
5	竹仙洞水库	建设单位：珠海经济特区对澳供水有限公司 设计单位：中水珠江规划勘测设计有限公司 监理单位：广东巨正建设管理有限公司 施工单位：江西威乐建设集团有限公司	3 个分部全部合格。		

抄报：广东省水利厅安监处

珠海市海洋农业和水务局、市纪委驻局纪检组、局机关相关业务科室

抄送：横琴新区建设环保局、香洲区海洋农业和水务局、斗门区水务局、金湾海洋农业和水务局、珠海高栏港经济区管理委员会海洋和农渔局、高新区公共建设局、珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心、斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心、金湾区防洪设施管理中心、珠海市金湾区联港基础投资有限公司、珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理中心、珠海水务环境控股集团有限公司、珠海城建市政建设有限公司、水务工程各参建单位。